



ACTA No:	02
FECHA:	19 de diciembre de 2023
PARTICIPANTES:	- Interventoría delegada (2 participantes) - Dosc Studio (5 participantes)

TEMAS

1. Coordinación y aprobación de interventoría respecto a la ubicación de Racks y pases de tubería, contrato CCTV Conjunto Residencial Nogales de la Colina.

DESARROLLO

1. La interventoría recomienda la ubicación de los racks en el sótano 2 ya que cuenta con mejores condiciones espaciales y técnicas para su correcto funcionamiento, en el sótano 1 se evidencia humedad y rutas de tuberías hidrosanitarias que impiden su correcta instalación y funcionamiento en dichos espacios.
2. Se debe tener en cuenta que se trabajará en el sótano 2 sobre el parqueadero de carros número 141 y probablemente deposito número 61, (pases de tubería y otros) por lo cual se debe gestionar oportunamente a los copropietarios de los trabajos en esta y de más zonas.
3. Coordinación con el personal de mantenimiento de los ascensores para instalación de cámaras dentro de los mismos.
4. De acuerdo a lo revisado en planos queda pendiente aprobación por parte de la administración de nogales de la colina y nuevo cronograma según lo acotado en el recorrido.
5. Aún a la espera del estudio de seguridad para tomar validación definitiva con la ubicación de las cámaras.
6. La interventoría solicita a Dosc Studio cablear todo en #10 homologado libre de alógenos por temas de distancia y así evitar caída de voltaje.
7. Pendiente correo con listado de personal con su respectiva documentación, listado de material y listado de herramientas.
8. Solicitud de persona SISO al menos una vez a la semana.



FIRMAS

✓ Interventoría delegada

- _____.
- _____.

✓ Dosc Studio SAS

- _____.
- _____.
- _____.
- _____.
- _____.