



ACTA No:	04
FECHA:	19 de enero de 2024
PARTICIPANTES:	- Adm. nogales de la Colina (2 participantes) - Interventoría delegada (2 participantes) - Dosc Studio (3 participantes)

DESARROLLO

1. Lectura de informe avance porcentual y de actividades a la fecha.
2. Se sugiere en comité, realizar una programación con anticipación ante la empresa de ascensores para poder realizar pruebas de colocación de cableado, antena y cámara, posterior a ello solicitar también acompañamiento de los mismos para la instalación final.
3. La interventoría solicita realizar un acta, donde se informe cual será el proceso a realizar para poder hacer pruebas y posterior instalación del cableado, antena y cámara en ascensores.
4. La administración solicita a Dosc Studio realizar una cotización por aparte del nuevo punto de internet.
5. La administración aprueba la nueva propuesta económica presentada en comité de la adición de las 10 cámaras. Pero solicita la realización de una nueva propuesta bajo las nuevas adiciones que surgieron.
6. La administración sugiere la realización de la cotización de los 2 DVR's adicionales con urgencia.
7. La interventoría solicita que el Lunes es necesario enviar planillas de Seguridad social y parafiscales del personal adicional que ingresa a proyecto.
8. Dosc Studio queda pendiente de enviar corte de obra, informe de avance presentado en comité y cotización final.
9. De acuerdo a lo conversado en el comité se realiza un recorrido de obra con todos los participantes del comité, dando entendimiento al avance presentado, ubicando donde están nodos y cámaras y de igual modo realizando revisión del paso de tubería por sótanos.



10. Administración propone la reubicación de una tubería localizada en el área de las zonas sociales, atendiendo a la sugerencia, se realiza una charla con el personal para la realización de este cambio.

FIRMAS

✓ Adm. Nogales de la colina

• _____

• _____

✓ Interventoría delegada

• _____

• _____

✓ Dosc Studio SAS

• _____

• _____

• _____